

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa oraz adres Spółki – Zamawiającego:

Mińska 65 sp. z o.o.
ul. Mińska 65, 03-828 Warszawa
<http://www.minska65.pl>.

2. Termin wykonania zamówienia:

30 czerwca 2022r.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Podłączenie agregatu prądotwórczego do istniejącej infrastruktury elektrycznej w pomieszczeniu serwerowni:

- a) ustawienie agregatu prądotwórczego we wskazaną lokalizację docelową obecnie jest usytuowany na rampie.
- b) wykonanie trasy kablowej z koryt kablowych metalowych o przeznaczeniu na zewnątrz o grubości blachy min. 1 mm i cynkowane metodą zanurzeniową. Na całym odcinku trasy koryta należy zadeklować.
- c) wykonanie przepustu do pomieszczenia serwerowni oraz zabezpieczenie przejścia masą p.poż
- d) prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej z automatyką SZR w obudowie metalowej IP65 która wyposażona zostanie w sygnalizację synoptyczną na elewacji szafy stanów:
 - obecności napięcia na odbiorze (na wyjściu przełącznika)
 - przełączenia (pracy) na sieci
 - przełączenia (pracy) na agregacie
 - brak przełączenia - stan pośredni przełącznika między siecią a agregatem
 - sygnalizacja stanu awaryjnego przełącznika zasilania
 - sygnalizacja stanu awaryjnego agregatu
- e) wykonanie monitorowania do istniejącej centrali alarmowej GSM awarii zbiorczej (przełączenie pracy na agregat, awaria agregatu, awaria przełącznika, stan pośredni przełącznika).
- f) podłączenie linii zasilających agregat, sieć, odbiór na rozłączniki bezpiecznikowe umożliwiające rozłączenie do testów i serwisu.
- g) przełączenie zasilania między siecią a agregatem realizowane przez przełącznik automatyczny z funkcją:
 - przełącznik 100A , 4 polowy
 - wyjście monitorowania stanów: praca sieć, praca agregat, stan pośredni, stan awaryjny przełącznika
 - funkcja priorytetu źródła
 - funkcja monitorowania wielkości napięcia - możliwość przełączenia przy spadku poniżej nastawionego progu
 - funkcja ustawienia czasu przełączenia po zaniku
 - funkcja ustawienia czasu przełączenia po powrocie zasilania
 - funkcja testu przełącznika

- h) ułożenie kabla YAKY 5x35mm oraz kabla sterowniczego pomiędzy agregatem a rozdzielnicą elektryczną
- i) podłączenie istniejących rozdzielnic elektrycznych w pomieszczeniu serwerowni
- j) przeprowadzenie prób prawidłowości działania i sygnalizacji (co najmniej 3 próby)
- k) badania elektryczne
- l) przekazanie dokumentacji (schematy) .

4. Osoba uprawniona przez Zamawiającego do kontaktu z oferentami

Paweł Okoń , e-mail; p.okon@m65.pap.pl, tel. 602 211 166.

5. Wizja lokalna

Zamawiający wymaga przeprowadzenia przez oferenta wizji lokalnej w miejscu robót. Oferta złożona bez uprzedniej wizji lokalnej nie zostanie rozpatrzona. Spotkanie z oferentami przy budce ochroniarza przy wjeździe od ul. Chodakowskiej.

6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia kryteriów:

Kryterium jest najniższa cena wykonania przedmiotu zamówienia + obowiązkowa wizja lokalna.

7. Terminy związane z ofertą:

Złożenie oferty do godz.12:00, 27.05.2022 roku

8. Sposób złożenia oferty, forma:

- elektroniczna na adres p.okon@m65.pap.pl;
- papierowa na adres Zamawiającego.

9. Co powinna zawierać oferta:

Ofertę/oferty należy złożyć zgodnie z zapisami materiałów/załączników załączonych do niniejszego Opisu.

10. Załączniki:

1. Formularz oferty